

CRONOGRAMA GERAL MACRO DAS EMPREITADAS EM CURSO NA PROVÍNCIA DO HUAMBO
(Consolidado dos Projectos do AH Gove, Associados ao AH Gove e Rede MT, BT e IP do Huambo e da Caála)

DESCRIÇÃO	Início	Fim	Jun-11	Jul-11	Ago-11	Set-11	Out-11	Nov-11	Dez-11	Jan-12	Fev-12	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12			
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO GOVE																								
Tomada de Água	14-07-2010	29-11-2011	█																					
Grupo 3																								
Turbina e Gerador	15-08-2011	31-01-2012			█																			
Comissionamento	01-02-2012	31-03-2012																						
Operação Comercial	31-03-2012																							
Grupo 1																								
Turbina e Gerador	04-08-2011	28-03-2012			█																			
Comissionamento	05-04-2012	29-05-2012																						
Operação Comercial	29-05-2012																							
Grupo 2																								
Turbina e Gerador	09-01-2012	13-06-2012																						
Comissionamento	12-06-2012	31-07-2012																						
Operação Comercial	31-07-2012																							
Subestação																								
Comissionamento	11-01-2012		█																					
PROJECTOS ASSOCIADOS AO AH GOVE																								
LT 220 kV Gove - Huambo (Dango)																								
Prestação de Serviços	19-07-2010	30-12-2011	█																					
Fundações	19-07-2010	23-09-2011	█																					
Torres	21-07-2010	28-10-2011	█																					
Cabos Condutores	13-10-2010	30-12-2011	█																					
Cabos de Guarda e OPGW	01-09-2011	31-03-2012			█																			
Operação Comercial	01-04-2012																							
Subestação do Huambo (Dango) 220/60 kV																								
Montagem e Comissionamento	15-07-2011	02-02-2012		█																				
Rede Regional de AT																								
Subestação do Benfica 60/30/15 kV																								
Montagem e Comissionamento	13-07-2011	28-02-2012		█																				
Operação Comercial	01-03-2012																							
Subestação da Caála 60/30 kV e PST 30/15 kV																								
Montagem e Comissionamento	11-07-2011	28-02-2012		█																				
Operação Comercial	01-03-2012																							
LT 60 kV Huambo (Dango) - Benfica e Huambo (Dango) - Caála																								
Montagem e Comissionamento	11-07-2011	28-02-2012		█																				
Operação Comercial	01-03-2012																							
REDE MT, BT E IP DO HUAMBO E DA CAÁLA																								
Fornecimento, Transporte e Desalfandegamento	23-03-2011	29-10-2011	█																					
Construção e Montagem do PS Rua do Comércio	10-07-2011	10-04-2012		█																				
Construção da Rede MT Subterrânea da Caála	10-08-2011	17-09-2011			█																			
Construção da Rede MT Subterrânea do Huambo	31-08-2011	19-12-2011			█																			
Construção da Rede 60 kV Aérea do Huambo	14-02-2012	26-05-2012																						
Construção da Rede MT Aérea do Huambo e Caála	24-09-2011	03-12-2011				█																		
Montagem de PST's, IP e Rede BT da Caála	30-06-2011	03-01-2012		█																				
Montagem de PTA's, IP e Rede BT da Caála	05-10-2011	07-01-2012																						
Montagem de PST's, IP e Rede BT do Huambo	07-08-2011	07-07-2012			█																			
Ensaio em Tensão e Comissionamento	08-01-2012	21-07-2012																						
Aceitação Final	22-07-2012	05-08-2012																						
Operação Comercial	20-12-2011																							